



COMUNE di EMPOLI

UFFICIO TECNICO

OGGETTO : REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO VIA PIOVOLA
NELLA FRAZIONE DI VILLANUOVA

IMPRESA: IMPRESA MOVITER s.r.l. Empoli (FI)

CONTRATTO: rep. n. 28580 del 16.10.2018

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

----- ooOoo -----

Contratto in data 16.10.2018 rep. n. 28580, registrato a Empoli, con il quale i lavori furono affidati all'Impresa MOVITER s.r.l. con sede a Empoli, per l'importo di € 50.661,61.= oltre ad € 3.465,76.= per oneri di sicurezza, per un totale complessivo pari ad € 54.127,37.= oltre I.V.A.

Consegna e durata dei lavori. La consegna è avvenuta con verbale redatto in data 18.10.2018.

A norma dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in 120 giorni decorrenti dalla data della consegna, per cui il tempo utile per l'esecuzione scadeva il giorno 14.02.2019.

Con verbale redatto in data 04.02.2019 veniva concessa una sospensione dei lavori a causa delle pessime condizioni metereologiche che non permettevano la realizzazione dei tappeti bituminosi a caldo;

In data 06.05.2019, cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione N. 1, veniva redatto apposito verbale di ripresa dei lavori;

In ragione della suddetta sospensione i lavori sono rimasti sospesi per 92 giorni, di conseguenza la nuova data utile per l'ultimazione è stata posticipata al giorno 17.05.2019.

Ultimazione dei lavori: in data 17.05.2019, veniva redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

Andamento dei lavori: I lavori sono proceduti in maniera continuativa, salvo il periodo di sospensione.

Danni di forza maggiore. Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Stato finale redatto in data 13.06.2019 e firmato dall'Impresa senza riserve dell'importo netto di:

	€	51.766,49.=
da cui deducendo:		
a) l'importo del certificato di pagamento n. 1	€	40.00,00.=

Resta il credito residuo dell'Impresa di	€.	11.766,49.=

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa.

Importo lavori affidati:		
Contratto rep. n. 28580 del 16.10.2018	€	54.127,37.=
Somma netta spesa	€	51.766,49.=

minore spesa di	€	2.360,88.=

Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa continuativa n. 19092936

Assicurazioni sociali. L'Impresa ha provveduto anche per le altre assicurazioni sociali come da dichiarazione del sottoscritto in data 13.06.2019;

Avvisi ad opponendum. Sono stati omessi come da dichiarazione del sottoscritto in data 17.05.2019;

Avviso ai creditori. E' stato pubblicato per 60 gg. ed affisso presso l'Albo Pretorio con avviso in data 17.06.2019 ed alla data odierna non è emerso alcun creditore.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Andrea S. S. S.)

The image shows a circular official stamp of the Comune di Empoli, with the text 'COMUNE DI EMPOLI' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Andrea S. S. S.'.

L'anno duemiladicianove il giorno 26 del mese di Agosto il sottoscritto Direttore dei Lavori;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;

Considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni di cui alla perizia originaria, e sono stati tutti realizzati in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto nelle opere corrisponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco riportato nel Capitolato Speciale di Appalto;
- che l'importo dei lavori è minore di quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa ha provveduto anche per le altre assicurazioni sociali come da dichiarazione del Direttore dei lavori in data 13.06.2019;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
- che la pubblicazione degli avvisi ad opponendum è stata omessa, come da dichiarazione del Direttore dei lavori in data 17.05.2019;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva di ulteriori compensi;
- che da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale si è proceduto alla revisione tecnico-contabile con la quale l'importo netto dei lavori risultante dallo stato finale è stato confermato in € 51.766,49.=

Visto che in base alla legge 10 dicembre 1981 n. 741, non superando l'importo dei lavori £. 1.500.000.000.=, si fa luogo al collaudo mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione contabilità e collaudazione dei lavori di conto dello Stato;

Visto l'art. 116 predetto;

CERTIFICA

che i lavori suindicati, eseguiti dalla MOVITER s.r.l. con sede a (Empoli), con contratto in data 16.10.2018 rep. n. 28580, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come allo stato finale confermato in seguito alla revisione tecnico-contabile in netti:

	€	51.766,49.=
da cui deducendo:		
b) l'importo del certificato di pagamento n. 1	€	40.00,00.=

Resta il credito residuo dell'Impresa di	€.	11.766,49.=

Diconsi Euro (undicimilasettecentosessantasei,49.=) che si possono pagare alla Ditta MOVITER s.r.l. con sede a (Empoli), a totale saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'Impresa che accetta

Moviter
MOVITER s.r.l.
 Via Diviana, s.n. 190 - EMPOLI (FI)
 Tel. (0571) 81127 - Fax (0571) 81127
 Reg. Imp. di Firenze - P.I. e C.F. 06277020480
 R.E.A. 61504
 Gest. Rifiuti Iscr. N. 16 CEV del 20/07/09

Il Direttore dei Lavori



Visto, accertato e confermato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

