



COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico
¥ Servizio Manutenzione Immobili ¥

LAVORI : PROGETTO SCUOLE SICURE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI EMPOLI.

IMPRESA : A.B. TELEMATICA s.r.l. Via Campania, 10 56025 Pontedera (PI);

IMPORTO : Importo contrattuale di € 28.970,00;

CONTRATTO : Contratto Repertorio n. 1.662 del 11/01/2021;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

I lavori oggetto del presente appalto sono stati eseguiti tutti, in conformità con le norme della sicurezza e del rispetto delle regole del contratto di appalto. In ottemperanza al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e sue mm. ii. e alle Linee Guida redatte da A.N.A.C. redigo la presente relazione specificando quanto a seguire:

Progetto: Il progetto in oggetto è stato redatto dall'U.T.M. nell'ottobre 2020 ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1117 del 31/10/2020, in data 11/12/2020 è stato affidato alla ditta A.B. TELEMATICA s.r.l. con la Determina Dirigenziale n. 1350 per l'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA, di euro 28.970,00 (diconsi euro ventottomilanovecentosettanta/00) così ripartito in seguito allo sconto offerto in fase di gara di appalto:

A. IMPORTO DEI LAVORI

1. IMPORTO LAVORI EDILI	euro	26.795,00
2. ONERI PER LA SICUREZZA	euro	<u>2.175,00</u>
IMPORTO TOTALE LAVORI	Euro	28.970,00



B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

1. IVA 22 %	euro	6.373,40
2. Imprevisti, spese pubblicità ANAC	euro	4.222,60
3. Spese per Polizze Assicurative	euro	434,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE **Euro 11.030,00**

C. **IMPORTO TOTALE** **Euro 40.000,00**

Si precisa che la ditta A.B. TELEMATICA s.r.l. ha offerto uno sconto sull'importo lavori a base di gara pari al 10,68333%.

a) Consegna, durata e fine dei lavori: I lavori sono stati consegnati in data 11/01/2021 e sono stati completamente ultimati, nei tempi contrattuali, in data 05.07.2021.

b) Atti di consegna e riconsegna: Durante i lavori non sono stati consegnati o concessi in uso all'esecutore, nessun mezzo d'opera, area o cava di prestito.

c) Perizie suppletive o di variante: Durante il corso dei lavori non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

d) Verballi di nuovi prezzi: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati redatti nuovi prezzi.

e) Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

f) Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti regolarmente, in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori. Si fa presente che sono stati fatti accordi bonari tra la Direzione Lavori e l'impresa che non incidono sull'importo contrattuale e pertanto senza nulla altro a pretendere dalla ditta esecutrice, per migliorare la qualità dell'opera finale. Resta inteso che, sempre in totale accordo tra la Stazione Appaltante e la ditta esecutrice che, non sarà niente altro preteso in maggiorazione al contratto di appalto in oggetto. Pertanto, tutto quanto eseguito rientra nel totale complessivo del costo delle opere e nei termini di legge.

g) Sospensioni e riprese lavori: I lavori sono stati sospesi in data 22/01/2021 e ripresi il 03/05/2021 a causa delle canalizzazioni non transitabili con la fibra.

h) Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e sinistri di alcun tipo a persone, animali o cose.

i) Accertamenti: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati rilevati fatti anomali e non sono state esperite prove.



l) Proroghe concesse: Non è stata chiesta né concessa nessuna proroga.

m) Contabilità: Gli atti contabili sono stati redatti con regolarità in base alle norme contrattuali e di legge e firmate, dalle parti agenti, senza riserve.

n) Collaudo: Non si rilevano ulteriori informazioni ai fini del collaudo. Si fa presente che, vista la natura delle opere non è necessario il collaudo finale dei lavori e pertanto sarà redatto il solo Certificato di Regolare Esecuzione.

Si precisa inoltre che, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e delle Direttive A.N.A.C., qualora nel biennio successivo alla data dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, se previsto, ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti, derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di far eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto e letto quanto riportato nella relazione sul conto finale e non avendo nulla altro da aggiungere o da eccepire si certifica la regolare esecuzione delle opere eseguite conformemente al progetto e alle indicazioni impartite in fase esecutiva, a tutte le norme del Contratto di Appalto e nel rispetto del D. Lgs. N. 50/2016 e sue mm.ii.

A. CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO

-Visto il Conto Finale delle opere che attesta il seguente riepilogo contabile:

Totale Netto dei Lavori	:	€ 28.970,00;
A Dedurre Acconti già corrisposti	:	€ <u>28.970,00;</u>

CREDITO NETTO IMPRESA : € **0,00;**
(diconsi euro 0,00)

-Fatta la verifica dei lavori eseguiti, considerato quanto espresso nella relazione di cui al punto –A– e nei successivi punti, il sottoscritto Direttore dei Lavori



CERTIFICA

la regolare esecuzione delle opere, fatte dalla Ditta A.B. TELEMATICA s.r.l. Via Campania, 10
56025 Pontedera (PI),

propongo

la liquidazione del credito di € 0,00 (diconsi euro 0,00) oltre IVA e il pagamento all'impresa a
tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatto
salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche che può apportare l'ufficio in
sede di revisione. In virtù di quanto sopra espresso e terminati tutti i lavori si può procedere allo
svincolo della Polizza assicurativa stipulata dalla Ditta esecutrice in fase di gara di appalto.

Empoli, 03 settembre 2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Ind. Enrico Tofanelli


L'IMPRESA
A.B. TELEMATICA s.r.l.
AB TELEMATICA srl
Via Campania, 10 - GELLO
56025 PONTEDERA (PI)
Partita IVA 07461980508
Tel. 0587.295073 - Fax 0587.295081

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardoli



