



# COMUNE di EMPOLI

UFFICIO TECNICO SETTORE LL. PP.

**LAVORI:** Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale

**IMPRESA:** Isomec Srl, con sede in Parma, via Martinella 50/B, P.I.V.A. 00909980344

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

---- ooOoo ----

**Progetto**, perizia di stima per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale, Loc. Serravalle, Empoli, approvata con Deliberazione della G.C. n. 122/2020, redatta da Questo Ufficio Tecnico Comunale, per un totale Quadro Economico pari ad Euro 300.000,00;

**Affidamento definitivo in data 17.12.2020**, con Determinazione Dirigenziale n. 1432 lavori furono affidati alla ditta Isomec Srl, con sede in Parma, via Martinella n. 50/B, P.I.V.A. 00909980344, per il prezzo di € 166.220,57, compreso Oneri di Sicurezza, escluso IVA;

**Quadro economico finale, da perizia di variante e suppletiva**, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 326 in data 12.04.2021, divenuta esecutiva a norma di legge:

Importo lavori appaltati	€.	132.811,21
Oneri di Sicurezza	€.	33.409,36
Importo variante	€.	5.258,77
Totale affidamento Isomec Srl	€.	171.479,34
A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 10% sui lavori appaltati	€.	16.622,06
I.V.A. 10% sui lavori in variante	€.	525,88
Spese tecniche progettazione	€.	19.032,00
Incarico indagini laboratorio	€.	10.101,60
Incarico prove di laboratorio	€.	2.100,84
Intervento riparazione copertura	€.	2.196,00
Incarico coordinatore sicurezza	€.	5.380,20
Spese tecniche per incentivi	€.	4.515,00

Spese tecniche	€.	500,00
Pubblicità, bando, assicuraz. Progettisti	€.	800,00
Imprevisti esecuzione	€.	1.144,91
Economie derivanti da ribasso d'asta	€.	65.482,37
<b>TOTALE PROGETTO EURO</b>		<b>300.000,00</b>

**Consegna e durata del servizio:** La consegna ha avuto luogo il giorno 21.01.2021 come da verbale relativo.

Il termine ultimo per esecuzione dei lavori in appalto, come da contratto era stato fissato al 21.03.2021, poi procrastinato in forza della perizia di variante e suppletiva, di cui alla D.D. n. 326 del 12.04.2021, al 20.04.2021.

Termine per ultimazione lavori, come da perizia di variante e suppletiva: Il giorno 20.04.201.

**Ultimazione dei servizio:**Avvenuta il giorno 15.04.2021, come da certificato di ultimazione lavori.

**Andamento del servizio.:** Le attività procedettero in modo normale, compreso approvazione di perizia di variante e suppletiva.

**Danni di forza maggiore.** Durante il corso del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Riserve dell'Impresa.** L'impresa non ha sollevato nessun tipo di riserva.

**Contabilità,** redatta e firmata dall'Impresa senza riserve per l'importo netto, (Stato finale lavori del 06.08.2021) pari ad €. 117.479,00

Da cui deducendo:

a) L'importo di n° 1 certificati di pagamento (1° SAL) €. 142.400,00

**Risulta un credito residuo in favore dell'impresa pari ad €. 29.079,00 + IVA.**

**Assicurazione contro gli infortuni e sociali.** La diita Isomec Srl, con sede in Parma, via Martinella n. 50/B, P.IV.A. 00909980344, ai fini della propria regolarità contributiva e assicurativa, ha dichiarato quanto segue:

- che la propria posizione I.N.P.S. è la n° 5601938929 aperta presso la sede di Parma;
- che la propria posizione I.N.A.I.L. è la n° 2696779554 aperta presso la sede di Parma;
- che la propria posizione Cassa Edile è la n° 2628 aperta presso la sede di Parma.


L'Impresa appaltatrice ha provveduto per le assicurazioni contro gli infortuni e sociali, come da D.U.R.C.

**Infortuni sul lavoro.** Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Avvisi ad opponendum.** Sono stati omessi in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà Comunale.

**Certificato relativo alla cessione dei crediti.** Non risulta che l'impresa abbia ceduto i suoi crediti.

Il direttore dei Lavori  
(Geom. Corrado Taddei)



----- oOo -----

L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Agosto, il sottoscritto  
Direttore dei Lavori;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;

### CERTIFICA

che i lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale, Loc. Serravalle, Empoli, eseguiti dalla ditta Isomec Srl, con sede in Parma, via Martinella n. 50/B, P.IV.A. 00909980344, con contratto in data 21.01.2021, rep. n. 29144, sono stati regolarmente eseguiti nell'ambito della contabilità prevista e programmata in appalto e che risulta un credito residuo in favore dell'impresa esecutrice pari ad Euro 29.079,00, oltre I.V.A. prevista per Legge.

L'impresa che accetta  
(Isomec Srl L.R. Ing. Valter Manfredi)  
**ISOMEC s.r.l.**  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ing. Valter Manfredi

V° Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Ugo Reali)

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Corrado Taddei)



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. BxWtr verso PA**Da: **IT02355260981** a: **UFSW83**Formato: **FPA12**E-mail: **ABLETECH@PEC.IT**

**Mittente:** ISOMEK S.R.L.  
 Partita IVA: IT00909980344  
 Codice fiscale: 00909980344  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA MARTINELLA, 50/B - 43124 - PARMA (PR) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI EMPOLI  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01329160483  
 Codice Fiscale: 01329160483  
**Sede:** VIA G. DEL PAPA N. 41 - 50053 - EMPOLI (FI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981

**FATTURA NR. 24/2021 DEL 09/08/2021**

Importo totale documento: 31.986,90 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/09/2021: 29.079,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANTIERE : EMPOLI			0,000000	0,00	10,00%
2	VIA DELLE OLIMPIADI 92			0,000000	0,00	10,00%
3	***** *****			0,000000	0,00	10,00%
4	CONTRATTO D'APPALTO			0,000000	0,00	10,00%
5	DEL 21/01/21 REP. 29144			0,000000	0,00	10,00%
6	RIFACIMENTO COPERTURA			0,000000	0,00	10,00%
7	PISCINA COMUNALE			0,000000	0,00	10,00%
8	SAL FINALE	1.00	N.	29079,000000	29.079,00	10,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	*	C79H19000080004	8457105FCF

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	29.079,00	2.907,90	Scissione dei pagamenti

SPETT.LE  
COMUNE DI EMPOLI

ATT.NE GEOM. TADDEI

OGGETTO: APPALTO PER IL COMUNE DI EMPOLI  
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE.  
Codice CIG 8457105FCF CUP C79H19000080004

Il sottoscritto Manfredi Ing. Valter nato a Parma, il 12/12/45, in qualità di Legale Rappresentante della ISOMEC SRL con sede Legale in Parma Via Martinella n 50/b Cod. Fisc. e P. Iva 00909980344, tel. 0521 255455, e-mail: isomec@isomec.com, ai sensi del comma 5 articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

#### DICHIARA PER IL CANTIERE IN OGGETTO

- di non aver ha ceduto alcun credito;
- di avere regolarmente pagato :  
i subaffidatari: Eiffel Srl, Ferro Su Ferro di Pedrinzani M., Piccini Trasporti Srl;  
il subappaltatore Ceccherelli e Checcucci Snc.

Parma, 10/09/21

  
ISOMEC S.R.L.  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ing. Valter Manfredi

SPETT.LE

COMUNE DI EMPOLI

OGGETTO: PISCINA COMUNALE, VIA DELLE OLIMPIADI NR. 92 - EMPOLI;

Facciamo seguito alla ns. richiesta di autorizzazione al subappalto per la fornitura e posa in opera di recupero facciata per la ditta CECCHERELLI & CHECCUCCI SNC per comunicarVi che la suddetta è stata regolarmente pagata e pertanto non ha nulla a pretendere dalla scrivente in riferimento a tale appalto.

Cordiali saluti.

Firenze, 09/09/21

CECCHERELLI & CHECCUCCI SNC  
~~Ceccherelli & Checcucci s.n.c.~~  
~~di Ceccherelli M. e Checcucci L.~~  
~~Via Duprè 11/B - 50131 FIRENZE~~  
~~P.I. e C.F. 05032350489~~  
Tel. 055/5521197 - Fax 055/572673

ISOMEK SRL

ISOMEK s.r.l.  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ing. Valter Manfredi



## MITTENTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05032350489  
 Denominazione: CECCHERELLI & CHECCUCCI SNC DI  
 CECCHERELLI MARO E CHECCUCCI  
 Regime fiscale: RFD1 (ordinario)  
 Indirizzo: VIA GIOVANNI DUPRE' 11/R  
 Comune: FIRENZE Provincia: FI  
 Cap: 50131 Nazione: IT  
 Email: info@ceccherellicheccucci.it

## DESTINATARIO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00909980344  
 Denominazione: ISOMECC SRL  
 Indirizzo: STRADA MARTINELLA 50/B  
 Comune: PARMA Provincia: PR  
 Cap: 43124 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO		
TD01 (fattura)			V00181	21-06-2021	A4707H7		
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
(INTERNO)	LAVORI DI FORNITURA E POSA RASATURA, TINTEGGIATURA PARETI E RIPRISTINO C.A PRESSO VOSTRO CANTIERE " EMPOLI PISCINA COMUNALE" EMPOLI (FI) PER TRACCIABILITA' CONTRATTI PUBBLICI: 8457105FCF C78H1900008C004 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DETERMINA N.560 DEL 31/05/2021 TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI Art 17 c 6 lett.a (prestaz sett.edile subappalto) #N050104#Asv.CedIVA	1,00	7.360,78	PZ		N6.3	7.360,78
NUMERO DDT				DATA DDT	LINEA FATTURA		
SEZIONE RIF. DATI	CODICE CUP	CODICE CIG	ID DOCUMENTO	DATA	LINEA FATTURA		

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARROT.	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
I (esigibilità immediata) Art 17 c 6 lett.a (prestaz sett.edile subappalto)	N6.3			0	7.360,78
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	ARROT.	VALUTA	TOTALE FATTURA	
			EUR	1 / 7.360,78	

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MPOS Bonifico	IT24Q050343805000000000712	BANCO BPM	31-09-2021	7.360,78

## Allegati:

- 2021-V00181.PDF
- DURC DAL 21-05-2021 AL 18-09-2021.pdf

LAVORI IN SUBAPPALTO

**Ceccherelli & Checucci s.n.c.**  
 di Ceccherelli M. e Checucci L.  
 Via Dupre' 11/R - 50131 FIRENZE  
 P.I. e C.F. 05032350489  
 Tel. 055/5521197 - Fax 055/572673