



COMUNE di EMPOLI

PROVINCIA di FIRENZE

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

" Servizio Manutenzione infrastrutture "

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI

(art. 50, co. 7, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

OGGETTO: Appalto relativo ai lavori Manutenzione straordinaria delle strade anno 2023

Impresa : CALENZANO ASFALTI SPA Via Delle Prata, 93-95-97 Calanzano (FI) .

Contratto in data 12.02.2024 prot. n. 10721/2024

CUP : C76G23000180004

CIG : A03D2DA6ED.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

Perizia redatta dall'U.T.C. in data 01.12.2023 dell'importo di €. 128.025,46.= dal Geom. Elisabetta Bagnoli approvata con Determina Dirigenziale n. 1878 del 27.12.2023 per l'importo complessivo di euro 128.025,46.= così ripartito:

A	1. Importo complessivo dei lavori a base di gara		€. 100.000,00
	2. di cui per Oneri per la Sicurezza		€. 4.938,90
B	Somme a disposizione dell'A.C.		
	1. IVA al 22%	€. 23.086,56	
	Totale somme a disposizione		€. 23.086,56
	Importo TOTALE		€. 128.025,46

Con la stessa Determina Dirigenziale n. 1878 del 27.12.2023 del Dirigente del Settore lavori Pubblici e patrimonio dell'U.T.C., Ing. Roberta Scardigli, venivano approvate le modalità di gara ai sensi dell'Art. 50 comma 1) lett. a) del D.Lvo 36/2023 e stabilito di formalizzare la procedura di affidamento in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico EProcurement Regione Toscana "START" mediante richiesta d'offerta a tre ditte specializzate nel Settore;

Assuntore dei lavori: A seguito della suddetta gara è risultata aggiudicataria la Ditta CALENZANO ASFALTI SPA con sede legale in Calenzano (FI) 50041 Via De Le Prata, 93/95/97 C.F. e P.Iva n.:

01944720489 la quale ha offerto un ribasso pari all'8,50% e pertanto per un importo di €. 96.438,90.= oltre IVA al 22% pari ad €. 21.216,56.= e quindi per un totale di €.117.655,46.= ;

Consegna dei lavori d'urgenza: La consegna redatta in data 22.01.2024, con la quale si stabiliva la durata in giorni 60 dall'inizio, pertanto il termine ultimo di fine lavori scadeva il 21.03.2024.

Contratto: stipulato in data 12.02.2024 prot. n. 10721.

Fine dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29.01.2024 come accertato con certificato di ultimazione dei lavori in data 12.02.2024.

Atti suppletivi e verbali Nuovi Prezzi: Non ci sono stati atti suppletivi.

Sospensioni e Riprese: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni.

Proroghe Concesse: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità della Norme Contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate: Non sono state apportate variazioni.

Conto finale: Il conto finale dei complessivi affidamenti è stato redatto in data 29.01.2024 ed importa:

Totale lavori netti:	€. 91.379,70.=
Quota Oneri di Sicurezza	€. 4.938,90.=
Totale	€. 96.318,60.=
A dedurre n. 1 acconto per complessivi	€. 96.318,60.=
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa	€. 0.=

Assicurazioni sociali: Alla data del presente Certificato, l'Impresa Appaltatrice CALENZANO ASFALTI SPA risulta regolare ai fini del D.U.R.C.

Cauzioni: Come stabilito dall'Art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di €. 2.410,53.= (ridotta del 50% come disposto dall'Art. 93 comma 7 del D.L.vo 50/2016) mediante polizza fidejussoria n. 28020064254 in data 15.01.2024 emessa da Tokio Marine HCC, e polizza CAR n. 00190710/11/49726310 emessa in data 29.01.2024 dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, per rischi di esecuzione con le seguenti somme: partita 1 €. 104.938,90 – partita 2 €. 104.938,90 – partita 3 €. 104.938,90 e dei rischi di responsabilità civile verso terzi con il massimale pari ad €. 500.000,00 per sinistro.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Avvisi ad opponendum: La Direzione dei lavori ha rilasciato in data 11.03.2024 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Riserve dell'Impresa. L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non avvenuto nessun infortunio.

Visita dei luoghi : Dopo aver esaminato gli atti in perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, la sottoscritta il giorno 28.01.2024 si è recata nel sito dei

lavori alla presenza del Sig. Cristiano Bonamici e del Geom. Roberto Pozzolini con i quali si è proceduto alla visita delle opere eseguite che si possono riassumere in lavori di fresatura e ripristino dei manti stradali. Sono state quindi effettuate le misurazioni ed esaminato le lavorazioni che sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

La sottoscritta Geom. Elisabetta Bagnoli, quale Direttore dei Lavori e rappresentante dell'Amministrazione Comunale, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcun, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il 29.04.2024;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Calenzano Asfalti spa corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 91.379,70.=
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL n. 92099947/15 in via continuativa.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Calenzano Asfalti spa e liquida il relativo importo in nette €. 91.379,70.= (diconsi euro novantunomilatrecentosettantanove/70) da pagarsi per intero all'impresa medesima in quanto non sono stati emessi certificati in acconto.

Empoli Li, 21.03.2024

L'IMPRESA



La Calenzano Asfalti SpA
Via di Le Prata, 93-95-97
50041 CALENZANO (FI)
Tel. 055-8877456 r.a.
C.F. e P. IVA 01944720489

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto ed accettato si conferma:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO



