



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 74

del 10/05/2023

OGGETTO: **REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA RETE PORTANTE CICLABILE NEL COMUNE DI EMPOLI IN ATTUAZIONE DEL BICIPLAN – PRIMO STRALCIO. CIG: 88154725A0 – CUP: C74E19000580004. PRESA D'ATTO PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

L'anno 2023 il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 16:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale appaltava l'opera pubblica per la "Realizzazione di una parte della rete portante ciclabile nel Comune di Empoli in attuazione del Biciplan – primo stralcio". CIG: 88154725A0 – CUP: C74E19000580004;
- con D.D. n. 1023 del 24/09/2021 veniva affidato l'appalto in oggetto all'impresa GR.OP. S.r.l.s., con sede legale in Viale San Domenico n. 43/b – Sora (FR), C.F. e P.IVA n° 03112330604 per l'importo di € 298.807,24 (compresi oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- in data 16/11/ 2021 veniva sottoscritto il contratto registrato con rep. n. 29403 e in data 13/12/2021 consegnati i lavori all'impresa appaltatrice con apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- con D.D. 149 del 09/02/2022 la ditta GR.OP. S.r.l.s. veniva autorizzata a subappaltare alla ditta SCAVITER S.R.L., con sede legale in via Limitese n. 166, Fraz. Spicchio – 50059 VINCI (FI), C.F. e P.IVA n° 06131950484, lavorazioni relative a scavi e movimenti di terra, rimozione e demolizione di corpi stradali, pavimentazioni, cordoli, liste e zanelle, fresature e tagli, realizzazione di tubature per impianto di smaltimento acque, posa in opera di pozzetti, realizzazione sottofondi stradali, asfalti, pavimentazioni stradali e bituminose, posa in opera di cordonati, liste, lastroni, posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale, per un importo netto presunto pari a € 82.832,54 o.s. compresi, inferiore al limite transitorio massimo consentito dall'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1) della Legge n. 108/2021, in attuazione del DL 77/2021.
- con D.D. n. 642 del 27/05/2022, su richiesta dell'appaltatore, veniva aggiornato il contratto di subappalto per aumentare secondo i limiti di legge, alla luce dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art.49, comma 1, lettera b), sub. 1) della Legge n. 108/2021, in attuazione del DL 77/2021, l'importo netto presunto pari ad € 138.026,62 o.s. compresi, precisando che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto venissero effettuati direttamente in favore della SCAVITER S.R.L.;
- in data 07/05/2022 il Direttore dei lavori emetteva lo Stato avanzamento lavori n. 1 controfirmato dalla Società GR.OP S.r.l.s.;
- in data 20/05/2022 il Responsabile Unico del Procedimento emetteva il certificato di pagamento n. 1 di € 66.546,00 ai fini dell'emissione della fattura da parte della Società appaltatrice;



- in data 31/05/2022 la Società appaltatrice, GR.OP S.r.l.s., ha certificato, al fine dell'emissione da parte di questa S.A. dei pagamenti relativi al primo stato di avanzamento lavori, che le lavorazioni presenti e registrate nel Libretto delle Misure del SAL n. 1, compresi gli oneri relativi alla sicurezza, sono state eseguite al 100% dalla società subappaltatrice, SCAVITER S.r.l.;
- la SCAVITER S.r.l. ha emesso regolare fattura e questa Stazione appaltante effettuava il pagamento diretto del primo stato di avanzamento lavori;

Tenuto conto che:

- in data 24/10/2022 è stato notificato all'Amministrazione comunale, essendo creditrice della Società appaltatrice GR.OP s.r.l.s., da parte della Società Verzaro s.r.l. un primo atto di pignoramento presso terzi acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 74380/2022 intestato al Tribunale di Cassino rispetto al quale questa Amministrazione ha reso in data 31/10/2022 apposita dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 CPC, rilevato che tutti i lavori eseguiti erano stati realizzati e contabilizzati a nome della subappaltatrice, ossia della Scaviter s.r.l., e non del debitore esecutato GR.OP. s.r.l.s.;
- in data 03/04/2023 è stato notificato all'Amministrazione comunale da parte della Società Verzaro s.r.l. un ulteriore atto di pignoramento presso terzi acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 24193/2023 intestato al Tribunale di Cassino rispetto al quale questa Amministrazione ha reso in data 12/04/2023 medesima dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 CPC;

Considerato che:

- la Società GR.OP. s.r.l.s. avrebbe dovuto ultimare le lavorazioni nel termine di duecentoquaranta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere avvenuta in data 13/12/2021;
- la Società appaltatrice ha da subito accumulato un notevole ritardo nell'esecuzione delle opere e nel rispetto dei tempi dettati dal cronoprogramma;
- la Società ha abbandonato il cantiere interrompendo del tutto le lavorazioni alla conclusione del primo SAL, interamente eseguito da parte della subappaltatrice;
- a causa del permanente ritardo nella ripresa dei lavori e totale negligenza da parte della Società GR.OP Srls, più volte sollecitata con specifica corrispondenza, il Direttore dei Lavori, con nota del 09/11/2022 ha comunicato all'appaltatore l'avvio del procedimento per risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 21 del C.S.A. assegnando un termine perentorio per il completamento delle opere in 30 giorni;
- la Società GR.OP. Srls non ha riscontrato neppure la predetta comunicazione, né tantomeno ha adempiuto a quanto impartito dal Direttore dei Lavori;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- in data 02/03/2023, veniva convocata la ditta appaltatrice, tramite PEC, per il giorno 10/03/2023 alle ore 08:30, alla presenza del direttore dei lavori al fine di verificare in contraddittorio lo stato di avanzamento lavori;
- il giorno 10/03/2023 alle ore 08:30 il Direttore dei Lavori alla presenza dei testimoni ha verificato lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, come risulta dal verbale specifico nota prot. EM2105 data 10/03/2023, che si allega;
- il D.L. ha accertato l'assenza in cantiere della ditta appaltatrice, di materiali, attrezzature e mezzi d'opera, nonché opere provvisionali;
- in pari data il D.L. redigeva la relazione sullo stato di consistenza dei lavori trasmettendola brevi manu al RUP, comprendente la seguente valutazione economica:

LAVORI ESEGUITI NON CONTABILIZZATI AL 10/03/2023	0.00€
A DETRARRE	
PENALI PER GIORNI DI RITARDO (ART. 18 CSA)	22.261,14€
	<hr/>
	22.261,14€

- con nota pec del 28/04/2023, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 30394/2023 allegata, il D.L., esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento, provvedeva a trasmettere a questa Amministrazione la conclusione del procedimento proponendo la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto e dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- il R.U.P. analizzata la documentazione e verificata la grave inadempienza dell'appaltatore ha preso atto e ha condiviso la proposta della D.L.;

Vista la proposta di risoluzione del R.U.P., ing. Roberta Scardigli, giusta nota del 03/05/2023, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso è necessario procedere con la risoluzione contrattuale per grave inadempimento al fine di procedere all'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento mediante scorrimento della graduatoria di gara o, in mancanza di accettazione da parte degli operatori economici, all'indizione di una nuova gara, tenendo conto che non sussistono crediti a favore dell'Appaltatore;



Accertato che l'appaltatore, a seguito del procedimento di risoluzione risulta debitore nei confronti dell'amministrazione della somma di € 22.261,14 dovuti all'applicazione della penale per il ritardo;

Ritenuto di poter e dover accogliere la risoluzione contrattuale, formalizzata dal R.U.P. in data 03/05/2023, e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. Roberta Scardigli e dalla Dirigente del settore Servizi Finanziari e Risorse Umane Dott.ssa Michela Bini che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto della proposta del RUP del 03/05/2023, ing. Roberta Scardigli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, al fine di addivenire alla risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. art. 21 del C.S.A., del contratto di appalto siglato con l'impresa GR.OP. S.r.l.s., con sede legale in Viale San Domenico n. 43/b – Sora (FR), C.F. e P.IVA n° 03112330604 in data 16/11/2021 rep. n. 29403, relativo ai lavori di "Realizzazione di una parte della rete portante ciclabile nel Comune di Empoli in attuazione del Biciplan – primo stralcio";
2. Di dare mandato al Dirigente competente per tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione compresi:
 - Il recupero delle somme dovute dall'appaltatore al Comune nell'ambito del suddetto contratto di appalto ammontanti ad € 22.261,14, tramite escussione della polizza assicurativa;
 - La segnalazione all'ANAC della risoluzione contrattuale per inadempimento per gravi ritardi ai sensi dell'art. 108 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 21 del C.S.A., in quanto sussiste l'obbligo in capo alle imprese di dichiarare in sede di gara eventuali precedenti risoluzioni anche consensuali intervenute con altre stazioni appaltanti;
 - L'affidamento dei lavori di completamento dell'intervento mediante scorrimento della graduatoria di gara o, in mancanza di accettazione da parte degli operatori economici, all'indizione di una nuova gara;
 - La notifica dei provvedimenti all'impresa GR.OP. S.r.l.s., tramite pec dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dalla comunicazione degli stessi;



3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Roberta Scardigli;
4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Dopodiché,

La Giunta Comunale

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

