



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': |

Settore | - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1255 del 16/10/2019

Oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO VIA PIOVOLA NELLA FRAZIONE DI VILLANUOVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEFINIZIONE Q.T.E. FINALE DELL'OPERA

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso:

che con D.D. n. 627/2018 i lavori di "Realizzazione di un parcheggio lungo via Piovola nella frazione di Villanuova" furono affidati alla ditta MOVITER S.r.l. con sede legale in Empoli - cod. fisc. e P. IVA 06277020480 al prezzo di € 50.661,61 oltre € 3.465,76 per costi di sicurezza, per un importo contrattuale netto pari a € 54.127,37 oltre IVA;

Che il QTE derivante da tale aggiudicazione risulta il seguente:

Descrizione	Importo QTE a disposizione	Importo QTE impegnato	Capitolo	Impegno
Lavori aggiudicati		54.127,37	2582000	46749/2018
IVA 10% sui lavori		5.412,74	2582000	46749/2018
Importo complessivo lavori aggiudicati		59.540,11		
Somme a disposizione				
Spese tecniche di progettazione	1.520,00			
Imprevisti pubblicità e arrotondamento	10.530,05			
Ribasso d'asta (fino al 31/12/2019)	27.909,84			
Totale somme a disposizione	39.959,89		2582000	46748/2018
Importo totale progetto	99.500,00			

Che in data 16/10/2018 con atto rep. 28580 è stato sottoscritto il contratto di appalto e in data 18/10/2018 i lavori hanno avuto inizio;

Visto ora il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/08/2019 dal direttore dei lavori geom. Andrea Sequi dell'U.T.C. dal quale risulta che:

- a) i lavori risultano completamente ultimati in data 17/05/2019 e quindi entro la scadenza prevista, come da verbale redatto in pari data;
- b) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi € 51.766,49 oltre IVA;
- c) all'Impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 40.000,00 per cui il credito vantato dalla ditta sull'importo contrattuale assomma a € 11.766,49 oltre IVA;
- d) l'Impresa ha provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro ed ha provveduto anche per le altre assicurazioni sociali come da DURC valido;
- e) l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Ritenuto che non vi siano osservazioni da fare e che pertanto il suddetto certificato di regolare esecuzione possa essere approvato;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;

- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1) - Di approvare, come approva, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/08/2019 dal direttore dei lavori geom. Andrea Sequi dell'U.T.C. con il quale vengono liquidati in Euro 51.766,49 oltre IVA i lavori di "Realizzazione di un parcheggio lungo via Piovola nella frazione di Villanuova" eseguiti dalla ditta MOVITER S.r.l. con sede legale in Empoli - cod. fisc. e P. IVA 06277020480 a mente del contratto rep. 29580/2018 sopra citato;

2) - Di provvedere, una volta esecutivo il presente provvedimento, alla liquidazione nei confronti della sopracitata ditta della residua somma di Euro 11.766,49 oltre IVA 10%, pari a € 12.943,14 IVA compresa, quale saldo per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

3) - Di dare atto che:

- trattasi di spesa di investimento ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge 350/2003, finanziata come segue:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	raccordo con contabilità economico patrimoniale (All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)	Codice	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
						2019
2582000	10/5/2/02	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	1.2.2.01.01.01.001.99 Infrastrutture demaniali	BII11.3	f.p.v.	12.943,14 (imp 46749/2018)

- a chiusura dei lavori risulta realizzata una economia di spesa pari a 2.596,97 Euro, che rientrano nella disponibilità dell'impegno padre n. 46748/2018;

- il QTE finale dell'opera risulta così definito:

Descrizione	Importo QTE residuo	Importo QTE definitivo	Capitolo	Impegno
Importo netto lavori eseguiti		51.766,49	2582000	46749/2018
IVA 10% sui lavori		5.176,65	2582000	46749/2018
Importo totale lavori eseguiti		56.943,14	2582000	46749/2018
Somme a disposizione				
Economie realizzate	2.596,97		2582000	46748/2018
Spese tecniche di progettazione	1.520,00		2582000	46748/2018
Imprevisti pubblicità e arrotondamento	10.530,05		2582000	46748/2018
Ribasso d'asta (fino al 31/12/2019)	27.909,84		2582000	46748/2018
Totale somme a disposizione	42.556,86		2582000	46748/2018
Totali parziali	42.556,86	56.943,14		
Importo totale progetto	99.500,00			

4) - Di restituire alla ditta esecutrice le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi;

5) - Di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore;

- i codici identificati dell'appalto sono: CUP C71B17000580004 – CIG 730988973A

8) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

9) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2018	46749	10052.02.2582000	U.2.02.01.09.012	PARCHEGGIO A RASO LUNGO VIA PIOVOLA NELLA FRAZIONE DI VILLANUOVA - AVANZO	MOVITER S.R.L.	730988973 A	-2.596,97

Empoli, 16/10/2019

Il Dirigente del Settore