

Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Adeguamento norme Anti-Covid19: realizzazione di opere di manutenzione straordinaria in alcune scuole di Proprietà del Comune di Empoli.

COMMITTENTE: Comune di Empoli

IMPRESA: DONATI E DAMIANI S.r.l. con sede in Prati Via P. della Francesca n. 39

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	47 086.80
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 EP01	Posa in opera di cerchiatura metallica per formazione di vani porta in parete esistente, costituita da montanti del tipo n°1/2 IPE 270 / n° 1 HEB280 (S275), architrave del tipo n°1/2 IPE 270 (S275), traverso inferiore del tipo n° 1 HEB 160 / n° 1 HEB 180 / n° 2 HEB 140 (S275), compreso oneri per scasso della muratura esistente per l'inserimento della cerchiatura e per la formazione delle sedi di appoggio, formazione del piano di appoggio con una o più file di mattoni pieni, n°2 barre filettate ?16 con dadi di testa per collegamento dei due profilati (montanti e traversi) costituenti la cerchiatura, compreso oneri per taglio, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, barre filettate e dadi, il getto di calcestruzzo C 25/30 per l'annegamento del traverso inferiore, le opere murarie di sigillatura e/o regolarizzazione (riempimento anima con laterizi, formazione di spigoli, le zanche in HEA 120 e quant'altro necessario fino alla intonacatura dell'intradosso e delle facce laterali, compreso oneri per ponteggi di servizio, mobili e non. Sono compresi nel prezzo l'assistenza muraria, riprese, li puntellamenti, il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta ed ogni altro onere, anche se non espressamente descritto, ma necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	27'329,50	27'329,50
2 EP02	Fornitura e posa in opera di n. 4 soglie da mettere dopo la demolizione delle pareti oltre alla muratura, se necessario, delle prime file di mattonelle del pavimento che si attestano alla parete demolita e compreso tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1'756,89	1'756,89
3 EP03	Esecuzione di riprese di intonaco della testata delle mazzette N. 6 (totale) e sull'attaccatura della parete in mattoni lato Materna di Avane. Compreso ponti di servizio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2'440,13	2'440,13
4 EP04	Tinteggiatura finale delle pareti in cartongesso di colore a scelta della D.L. mediante la stesura di due anni di vernice. Compresi ponti di servizio fornitura e posa in opera di teli copritutto e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	927,25	927,25
5 EP05	Operaio Specializzato.Opere di assistenza a idraulici e elettricisti, preparazione (spostamento e riposizionamento arredi lavagne banchi ecc.) e pulizia finale del cantiere e delle stanze oggetto di intervento. SOMMANO a ore	20,00	35,51	710,20
6 EP07	Realizzazione di una parete in cartongesso, altezza e sviluppo come da esecutivo, spessore pari a 0.15 m. Detta parete è del tipo "Knauf", modello "W112, formata da montanti C 100x50 sp. 0.60 mm ed interasse pari a 40 cm, in presso-piegati a freddo e da doppia lastra in cartongesso di 12.5 mm cadauna su ciascuna faccia. La guida inferiore deve essere dotata di ala da 100/40/40 mm di sp. 8/10, mentre quella superiore deve essere dotata di ala maggiorata da 100/100/100 mm di sp. 10/10. La guida inferiore sarà tassellata alla soletta di base esistente (sottofondo in sabbia e cemento) mediante viti in acciaio zincato Hilti HUS, ? 10x70 mm con interasse pari a 30 cm, mentre quella superiore sarà collegata tramite un tubolare 100x100x5 con viti autoperforanti Hilti S-MD03 S ?5,5x26 mm con interasse pari a 30 cm alle pareti trasversali a mattoni pieni, compreso ponteggi di servizio, mobili e non, e quant'altro necessario a fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Oltre la fornitura e la posa di n. 2 porte in legno. SOMMANO a corpo	1,00	7'808,43	7'808,43
7 Sicurezza	Opere per la movimentazione in sicurezza dei materiali e per opere di sostegno come puntellature preliminari ai lavori di demolizione. SOMMANO a corpo	1,00	4'500,00	4'500,00
8 EP06	Operaio Comune.Opere di assistenza a idraulici e elettricisti, preparazione (spostamento e riposizionamento arredi lavagne banchi ecc.) e pulizia finale del cantiere e delle stanze oggetto di intervento. SOMMANO a ore	20,00	29,73	594,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro			46'067,00
	T O T A L E euro			46'067,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

