



COMUNE di EMPOLI

SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità

LAVORI DI : **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E DEGLI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**

IMPRESA : **CONGOMERATI S.p.A.**

CONTRATTO : **Lettera commerciale a seguito di D.D. n. 612 del 16/06/2020**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con determina n. 612 del 16.06.2020 sono stati affidati i lavori di "Sistemazione dei percorsi pedonali e degli attraversamenti pedonali" alla ditta Conglomerati SpA;
- che con apposito verbale in data 06/07/2020 sono stati consegnati i lavori del suddetto affidamento;
- che la durata contrattuale degli stessi era fissata in giorni 60;
- che i lavori sono stati sospesi dal 10/08/2020 al 21/08/2020 per chiusura impianti per la fornitura del conglomerato bituminoso;
- che la fine dei lavori era quindi fissata per il 17/09/2020;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/09/2020 in tempo utile contrattuale;
- che i lavori eseguiti dall'Impresa in epigrafe corrispondono a quelli indicati nel contratto e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che non sono stati richiesti sub-appalti;
- che la contabilità finale è stata regolarmente redatta dalla sottoscritta e firmata dall'Impresa senza riserve per un importo netto pari ad € 39.052,05 + IVA 22%

CERTIFICA

In data odierna, Mercoledì 18/11/2020, che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Conglomerati SpA in base al contratto in premessa, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro: 39.052,05 + IVA 22%.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'Appaltatore
CONGLOMERATI S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Fag. Daniele Giuseppe Pucci)

Il Direttore dei Lavori

