



COMUNE di EMPOLI

UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI “Servizio manutenzione, infrastrutture, traffico e verde pubblico”

LAVORI: Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali per l'anno 2018 /2019 - 5^ Affidamento -

IMPRESA: Ditta MOVITER s.r.l con sede in via Livornese, 190 Empoli (FI)

CONTRATTO ACCORDO QUADRO : rep. 28623 in data 21.12.2018

C.U.P. : C76G18000190004

C.I.G. (Accordo Quadro) : 7516772C79

C.I.G. (5^ Affidamento) : 79858904E7

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

----- ooOoo -----

Progetto di Accordo Quadro: Il progetto di Accordo Quadro è stato redatto dall'U.T.C. nel mese di Maggio 2018 dal geom. Massimo Fiaschi è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 99 in data 31.05.2018 per l'importo complessivo di euro 1.098.000,00 così ripartito:

A	1. Importo complessivo dei lavori		€. 900.000,00
	2. di cui per Oneri per la Sicurezza	€. 20.000,00	
B	Somme a disposizione dell'A.C.		
	1. IVA al 22%	€. 198.000,00	
	Totale somme a disposizione		€. 198.000,00
	Importo TOTALE		€. 1.098.000,00

Con Determina Dirigenziale n. 787 del 05.06.2018 del Dirigente del Settore lavori Pubblici dell' U.T.C., Arch. Paolo Pinarelli, venivano approvate le modalità di gara e stabilito di affidare l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lvo 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4) del D.L.gs n. 50/2016, applicando l'esclusione automatica di cui all'Art. 97 c.8) del D.L.gs n. 50/2016;

Con Determina n. 708 del 06.08.2018 dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese-Valdelsa veniva pubblicata la lista degli operatori ammessi alla partecipazione alla gara dando atto che le stesse ditte risultavano in possesso della categoria OG3 cl. III o superiore .

In esecuzione ai predetti Atti è stata esperita la gara dalla Centrale Unica di Committenza a firma della Dott.ssa Sandra Bertini mediante il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana "START". Approvata con Determina Dirigenziale n. 856 del 27.09.2018 dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;

Assuntore dei lavori: A seguito della suddetta gara è risultata aggiudicataria la ditta MOVITER s.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Roberto Pozzolini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in via Livornese, 190 Empoli (FI) C.F. e P. IVA n. 06277020480 la quale ha offerto un ribasso pari al 20,73% che è stato aggiudicato definitivamente con Determina Dirigenziale n. 1511 del 04.12.2018 ;

Contratto: Il Contratto Principale stipulato in data 21.12.2018 rep. n. 28623.

Cauzioni: Come stabilito dall'Art. 28 del Capitolato d'Oneri allegato al Contratto, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di €. 96.570,00.= (ridotta del 50% come disposto dall'Art. 93 comma 7 del D.L.vo 50/2016) mediante polizza assicurativa n. B117718397148 del 19.12.2018 emessa in forma digitale dalla CGICE Casualty & General Insurance Company con sede legale a Gibilterra, e polizza CAR rilasciata in formato digitale n. 1682.00.33.33031429 emessa in data 20.12.2018 da SACE BT spa Agenzia di Milano per rischi di esecuzione con le seguenti somme: partita 1 €. 900.000,00 – partita 2 €. 180.000,00 – partita 3 €. 90.000,00 e dei rischi di responsabilità civile verso terzi con il massimale pari ad €. 500.000,00 per sinistro.

Importo Contrattuale Accordo Quadro: L'importo massimo affidabile dell'Accordo Quadro è pari ad €. 900.000,00.=, compresi Oneri di Sicurezza pari ad €. 20.000,00.=. a seguito del ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi è pari al 20,73%;

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori dell'Accordo Quadro: Come indicato dall'Art. 3 del Contratto di Accordo Quadro, la durata è stabilita in 24 mesi con decorrenza dal 21.12.2018.

Il Termine Ultimo dell'Accordo Quadro è stabilito dall'ultimazione derivante dall'ultimo affidamento.

Somma autorizzata 5^ affidamento: con Determina Dirigenziale n. 1027 del 06.08.2019 è stata autorizzata una somma complessiva netta per lavori di cui al 5^ Affidamento a cui risulta applicato il ribasso d'asta del 20,73% è pari ad €. 74.513,80.= a cui vanno aggiunti €. 2.000,00. = quale quota parte Oneri di Sicurezza e quindi per un totale complessivo di €. 76.513,80.=.

Consegna dei lavori: La consegna del quinto affidamento ha avuto luogo il giorno 09.08.2019 come risulta dal Contratto in forma commerciale prot. n. 57675 del 09.08.2019.

Il Termine Ultimo del 5^ affidamento: 31.12.2019;

Termine ultimo dei lavori: L'ultimazione dei lavori del 5^ Affidamento è avvenuta il giorno 03 Aprile come accertato con certificato di ultimazione dei lavori in data 14.04.2020. La differenza che c'è tra la data di ultimazione lavori ed il termine ultimo per l'ultimazione è dovuto al fatto che questa Direzione Lavori ha affidato alla ditta, lavori relativamente al 6^ ed al 7^ affidamento nei primi quattro mesi dell'anno, che sono già stati contabilizzati, fatturati e liquidati.

Atti suppletivi e verbali Nuovi Prezzi: Non ci sono stati atti suppletivi..

Sospensioni e Riprese : Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni .

Proroghe Concesse: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in Economia: In corso d'esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

Somme anticipate dall'Appaltatore: Nessuna somma è stata anticipata dall'Appaltatore.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità della Norme Contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate: Non sono state apportate variazioni.

Affidamenti e Certificati di acconto: Durante il corso dell'Accordo Quadro – 5[^] Affidamento sono stati rilasciati n. 3 acconto.

Conto finale: Il conto finale dei complessivi affidamenti è stato redatto in data odierna ed importa:

Totale lavori netti:	€. 74.420,39.=
Quota oneri della Sicurezza	€. 2.000,00.=
Totale	€. 76.420,39.=
A dedurre n. 3 acconto per complessivi	<u>€. 76.000,00.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa	€. 420,39.=

Riserve dell'Impresa. L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli Operai: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso l'I.N.A.I.L. di Firenze al n. 19092936.

Assicurazioni sociali:

Alla data del presente Certificato, l'Impresa Appaltatrice MOVITER srl risulta regolare ai fini del D.U.R.C.;

Tempo stabilito per il collaudo : In base all'Art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il 03.07.2020.

Certificato di Credito da parte dell'Impresa: Dagli atti risulta che l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dalla sottoscritta geom. Elisabetta Bagnoli

Empoli 11.05.20220

Il direttore dei lavori
(geom. Elisabetta Bagnoli)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni delle perizie salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato

di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte negli stati finali;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che sono stati eseguiti lavori in economia in conformità delle norme contrattuali;
- che i lavori vennero ultimanti nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MOVITER s.r.l. con sede in via Livornese, 190 Empoli (FI) in base al Contratto di Accordo Quadro rep. 28623 del 21.12.2018 e del Contratto in forma Commerciale prot. n. 57675 del 09/08/2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale lavori netti:	€. 74.420,39.=
Quota oneri della Sicurezza	€. 2.000,00.=
Totale	€. 76.420,39.=
A dedurre n. 3 acconto per complessivi	<u>€. 76.000,00.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa	€. 420,39.=

(diconsi euro quattrocentoventi/39)

=====

Con il presente Atto l'Impresa suddetta dichiara di non aver null'altro pretendere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato

Empoli li, 11.05.2020

L'IMPRESA
Geom. Roberto Pozzolini

MOVITER srl

Via Livornese, 190 - EMPOLI (FI)
Tel. (0571) 81127 - Fax (0571) 83752
Reg. Imp. di Firenze - P.I. e C.F. 06277020480
R.E.A. 615097

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Fiaschi

