



COMUNE di EMPOLI



UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI "Servizio manutenzione, infrastrutture, traffico e verde pubblico"

LAVORI: Manutenzione delle strade comunali per l'anno 2013

IMPRESA: I.C.E. di Troncone Marcello con sede in via San Gervaso, 46 Firenze

CONTRATTO: rep. 24310 in data 13.05.2014

C.I.G. : 5343285A43

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

---- ooOoo ----

Progetto principale: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'U.T.C. nel mese di Settembre 2013 dall'Ing. Scardigli Roberta ed è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 828 in data 09.10.2013 per l'importo complessivo di euro 700.000,00 così ripartito:

A	1. Lavori a base d'asta	€. 418.170,28	
	2. Oneri per la Sicurezza	€. 25.000,00	
	3. Manodopera	€. 131.829,72	
	Importo totale lavori		€. 575.000,00
B	Somme a disposizione dell'A.C.		
	1. IVA al 21%	€. 120.750,00	
	2. Imprevisti e spese per pubblicità	€. 4.250,00	
	Totale somme a disposizione		€. 125.000,00
	Importo TOTALE		€. 700.000,00

Perizie suppletive o di variante: Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia suppletiva e di incremento di spesa a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA, approvata con Determina dirigenziale n. 711 del 01.10.2014, che comportava una spesa complessiva di €. 92.000,00 oltre IVA di cui €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, per lavori che non erano né previsti né prevedibili al momento del Contratto.

Assuntore dei lavori: con Determina Dirigenziale n. 828 del 09.10.2013 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'UTC, Ing. Paolo Gini, è stata approvata il Progetto Esecutivo e stabilito di affidare l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lvo 163/2006 con il criterio del prezzo più basso (ex Art. 82 comma a) e degli Artt. 15 e 17 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti dando atto che le ditte che potevano essere ammesse alla manifestazione di

interesse dovevano risultare in possesso della categoria OG3 cl. 2 e della categoria OS4 cl. 1 per entrambe le quali era richiesta la classificazione mediante il Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana "START::". A seguito della suddetta gara è risultata aggiudicataria la ditta I.C.E. di Troncone Marcello con sede in via San Gervasio, 46 Firenze C.F.: TRC MCL 58C13 L049U e P. IVA n. 02192070734 per l'importo di €. 316.312,36.= oltre Oneri per la Sicurezza per €. 25.000,00 e Quota parte Manodopera per €. 131.829,72 che offrì il ribasso del 24,358 % sull'importo a base di gara di €. 418.170,28.= come risulta dal verbale di gara del 28.01.2014 approvato con Determina Dirigenziale n. 83 del 11.02.2014 con la quale è attestata anche la regolarità del procedimento di aggiudicazione dei lavori..

Cauzioni: Come risulta dall'Art.8 del Contratto di Appalto prot. n. 24310 del 13.05.2014, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva di €. 135.867,48.= mediante polizza fidejussoria n. 00A0424082 del 18.03.2014 emessa dalla Compagnia di Assicurazione Groupama Agenzia di Taranto, e polizza assicurativa n. 102831858 emessa in data 18.03.2014 dalla Compagnia di Assicurazione Groupama Agenzia di Taranto per rischi di esecuzione con le seguenti somme: partita 1 €. 473.142,08 – partita 2 €. 94.650,00 – partita 3 €. 47.350,00 e dei rischi di responsabilità civile verso terzi con il massimale pari ad €. 500.000,00 per sinistro.

Contratto: Il Contratto Principale stipulato in data 13.05.2014 Prot. n. 24310.

Importo Contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 24,358 % sulla somma di €. 418.170,28 per il corrispettivo netto di €. 316.312,36.= aumentato dell'importo per gli Oneri di Sicurezza di €. 25.000,00.= e l'importo del costo della Manodopera di €. 131.829,72.= determina così l'importo totale de appalto di €. 473.142,08=.

Atti suppletivi e verbali Nuovi Prezzi: In seguito fu approvato con Determina Dirigenziale n. 711 del 01.10.2014 la perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa per un importo di €. 92.000,00.= oltre I.V.A. al 22% di cui €. 2.000,00.= per Oneri di Sicurezza.

Somma autorizzata: In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a.	Contratto principale	€. 473.142,08
b.	Atto di Sottomissione	€. <u>92.000,00</u>
c.	TOTALE	€. 565.142,08

Consegna dei lavori: La consegna, ha avuto luogo il giorno 07.04.2014 sotto le riserve di legge come da verbale relativo

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'Art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, 365 giorni solari e consecutivi a partire dal verbale di consegn. Il termine utile doveva scadere quindi il 07.04.2015.

Sospensioni e Riprese : Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni .

Proroghe Concesse: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile: 07.04.2015.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07 Aprile 2015 come fu accertato con certificato di ultimazione dei lavori in data 07.04.2015 e quindi in tempo utile.

Subappalto : Con Determina Dirigenziale n. 322 del 14.04.2014 è stato autorizzata la ditta appaltatrice I.C.E. di Troncone Marcello a subappaltare i lavori della categoria OS24 Cl. I ed il 20% dei lavori della categoria OG3 Cl.II alla Ditta SCAVITER s.r.l. con sede in Empoli Via Piovola, 69/71 Cod. Fisc. E P.IVA n. 06131950484.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in Economia: In corso d'esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

Somme anticipate dall'Appaltatore: Nessuna somma è stata anticipata dall'Appaltatore.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità della Norme Contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate: Non sono state apportate variazioni.

Certificati di Acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 5 certificati di pagamento per l'importo totale di €. 560.600,00.=

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 01.10.2014 ed importa:

Totale lavori netti:	€. 563.424,56.=
A dedurre acconti:	<u>€. 560.600,00.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€. 2.824,56.=

Riserve dell'Impresa. L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli Operai: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso l'I.N.A.I.L. al n. 2944486.

Assicurazioni sociali:

Alla data del presente Certificato, l'Impresa Appaltatrice I.C.E. di Troncone Marcello risulta regolare ai fini del D.U.R.C.;

Alla data del presente Certificato, l'Impresa SubAppaltatrice Scaviter s.r.l. risulta regolare ai fini del D.U.R.C.;


Tempo stabilito per il collaudo : In base all'Art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il 07.10.2015

Certificato di Credito da parte dell'Impresa: Dagli atti risulta che l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dalla data del 01.10.2014 dalla sottoscritta geom. Elisabetta Bagnoli

Empoli 31.08.2015

Il direttore dei lavori
(geom. Elisabetta Bagnoli)



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **07.07.2015** sono intervenuti i Sigg.

- Geom. Elisabetta Bagnoli in qualità di Direttore dei Lavori;
- Sig. Marcello Troncone in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate le misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che sono stati eseguiti lavori in economia in conformità delle norme contrattuali;
- che i lavori vennero ultimanti nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **I.C.E. di Troncone Marcello con sede via San Gervasio, 46 Firenze** in base al Contratto di Appalto rep. 24310 del 13.05.2014 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:


Totale lavori netti:	€. 563.424,56.=
A dedurre acconti:	€. <u>560.600,00.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€. 2.824,56.=

(diconsi DUEMILAOTTOCENTOVENTIQUATTRO/56)

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Empoli li, 31 Agosto 2015

L'IMPRESA
Sig. Marcello Troncone


I.C.E.
di Troncone Marcello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco Carletti

