



COMUNE di EMPOLI



UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI "Servizio manutenzione, infrastrutture, traffico e verde pubblico"

LAVORI: Manutenzione ordinaria delle fognature bianche per l'anno 2014.

IMPRESA: AUTOSPURGO SA.NA s.a.s con sede in p.za G. Boccaccio, 44 Certaldo (FI)

CONTRATTO: rep. 24340 in data 18.06.2014

C.U.P. C72I14000010004

C.I.G. : 5632684DDE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

----- ooOoo -----

Progetto principale: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'U.T.C. nel mese di Gennaio del 2014 dall'Ing. Scardigli Roberta ed è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 174 in data 03.03.2014 per l'importo complessivo di euro 76.000,00 così ripartito:

A	1. Lavori a base d'asta	€.	42.537,75		
	2. Oneri per la Sicurezza	€.	1.700,00		
	3. Manodopera	€.	17.112,25		
	Importo totale lavori			€.	61.350,00
B	Somme a disposizione dell'A.C.				
	1. IVA al 22%	€.	13.497,00		
	2. Imprevisti	€.	1.153,00		
	Totale somme a disposizione			€.	14.650,00
	Importo TOTALE			€.	76.000,00

Con la stessa determina veniva stabilito di appaltare i lavori tramite cottimo fiduciario conformemente ai disposti dell'Art. 125, comma 8) del D.Lvo 163/2006, invitando, con modalità telematica sul sito www.e.toscana.it/start, a concorrere non meno di cinque ditte in possesso della categoria OG6 Cl. 1 o in alternativa, trattandosi di lavori con importo inferiore a 150.000,00 Euro, dei requisiti prescritti dall'Art. 90 del Art. 90 del D.P.R. 207/10;

Assuntore dei lavori: con Determina Dirigenziale n. 352 del 30.04.2014 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'UTC, Ing. Paolo Gini, viene approvata la regolarità del procedimento di aggiudicazione dei lavori come risulta dal verbale di gara del 15.04.2014 da cui risultata aggiudicataria la ditta Autospurgo SA.NA. s.a.s con sede in p.za G. Boccaccio, 44 Certaldo (FI) C.F. e P. IVA n.

03950760482 per l'importo di €. 24.625,10.= oltre Oneri per la Sicurezza per €. 1.700,00 e Quota parte Manodopera per €. 17.112,25 che offrì il ribasso del 42,11 % sull' importo a base di gara di €. 42.537,75.=

Cauzioni: Come risulta dall'Art. 11 del Capitolato d'Oneri allegato al Contratto d'Appalto prot. n. 24340 del 18.06.2014, l'Impresa ha costituito deposito cauzionale di €. 27.895,47.= mediante polizza assicurativa n. 2407501348837 del 04.06.2014 emessa dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai Ag. Di Certaldo, e polizza assicurativa n. 2407501352655 emessa in data 09.06.2014 dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai Ag. Di Certaldo per la copertura dei rischi di esecuzione e dei rischi di responsabilità civile verso terzi .

Contratto: Il Contratto Principale stipulato in data 18.06.2104 Rep. n. 24340.

Importo Contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 42,11 % sulla somma di €. 42.537,75 per il corrispettivo netto di €. 24.625,10.= aumentato dell'importo per gli Oneri di Sicurezza di €. 1.700.00.= e l'importo del costo della Manodopera di €. 17.112,25.= determina così l'importo totale de appalto di €. 43.437,35.=.

Consegna dei lavori: La consegna, ha avuto luogo il giorno 08.07.2014 come da verbale relativo

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'Art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, 365 giorni solari e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 07.07.2015.

Sospensioni e Riprese : Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni .

Proroghe Concesse: Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile: 07.07.2015.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07 Luglio 2015 è stato accertato con certificato di ultimazione dei lavori in data 13.07.2015 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore: Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in Economia: In corso d'esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

Somme anticipate dall'Appaltatore: Nessuna somma è stata anticipata dall'Appaltatore.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità della Norme Contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Variazioni apportate: Non sono state apportate variazioni.

Certificati di Acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 4 cerificati di pagamento per l'importo totale di €. 43.200,00.=

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 01.10.2014 ed importa:

Totale lavori netti:	€. 43.460,21.=
A dedurre acconti:	€. 43.200,00.=
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€. 260,21.=

Riserve dell'Impresa. L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli Operai: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa continuativa presso l'I.N.A.I.L. al n. 5057592

Assicurazioni sociali:

Alla data del presente Certificato, l'Impresa Appaltatrice Autospurgo SA.NA. s.a.s. risulta regolare ai fini del D.U.R.C.;

Tempo stabilito per il collaudo : In base all'Art. 24 del Capitolato d'Oneri il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e quindi entro il 07.10.2015

Certificato di Credito da parte dell'Impresa: Dagli atti risulta che l'Impresa non ha ceduto i suoi crediti.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dalla data del 01.10.2014 dalla sottoscritta geom. Elisabetta Bagnoli

Empoli 08.09.2015

Il direttore dei lavori
(geom. Elisabetta Bagnoli)



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno **08.09.2015** sono intervenuti i Sigg.

- Geom. Elisabetta Bagnoli in qualità di Direttore dei Lavori;
- Sig. Arcangelo Sferrazza in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Sono state verificate le misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che sono stati eseguiti lavori in economia in conformità delle norme contrattuali;
- che i lavori vennero ultimanti nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **Autospurgo SA.NA s.a.s con sede in p.za G. Boccaccio, 44 Certaldo (FI)** in base al contratto di appalto rep. N. 24340 del 18.06.2014 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Totale lavori netti:	€.	43.460,21.=	<u>43 430,21</u>
A dedurre acconti:	€.	43.200,00.=	<u>43 200,00</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€.	260,21.=	<u>230,21</u>


(diconsi duecentosessantaeuro/21)

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Empoli li, 08.09.2015


L'IMPRESA

Sig. Arcangelo Sferrazza



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Massimo Fiaschi



Si approvano le correzioni riportate
di mio pugno

Pag. 4

