



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

1164 del 19/10/2021

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEFINIZIONE Q.T.E.
DELL'OPERA

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con D.D. n. 1432 del 17/12/2020 è stato definitivamente aggiudicato all'impresa ISOMEK s.r.l. con sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA 00909980344 l'appalto dei **“Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”**, per il corrispettivo netto di € 166.220,57 di cui € 33.409,36 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%,
- con atto rep. n. 29144/2021 è stato stipulato il contratto di appalto e il giorno 21/01/2021 i lavori hanno avuto inizio;
- Con D.D. n. 326 del 12/04/2021 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo contrattuale a € 171.479,34 oltre IVA 10%

Visto ora:

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/08/2021 dal direttore dei lavori geom. Corrado Taddei dell'U.T.C., dal quale risulta che:
 - a) l'importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi 171.479,00 Euro, con una minore spesa di € 0,34;
 - b) all'Impresa esecutrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per € 142.400,00 per cui il credito vantato sull'importo contrattuale risulta pari a € 29.079,00 oltre IVA 10%;
 - c) non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti;
 - d) l'Impresa ha provveduto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro ed anche per le altre assicurazioni sociali come da DURC depositato agli atti;
 - e) i lavori si sono conclusi in tempo utile il giorno 15/04/2021;

Ritenuto:

- con il presente atto di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'appalto di cui trattasi;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Vista:

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Progettazione Immobili geom. Ugo Reali formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto:

- dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto:

- che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione con il quale vengono definitivamente liquidati in € 171.479,00 oltre IVA10% i **“Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”** eseguiti dall'Impresa ISOMECC s.r.l. con sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA 00909980344a mente del contratto rep. 29144/2021 citato in premesse;

2) Di liquidare alla ditta appaltatrice della somma di € 29.079,00 oltre IVA 10%, quale saldo per la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

3) Di restituire alla ditta le polizze fideiussorie prestate a garanzia dei lavori di cui trattasi;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 31.986,90 derivante dal presente provvedimento risulta finanziata al capitolo di bilancio 2506002 “RIFACIMENTO TETTO PISCINA COMUNALE - AVANZO” (imp. 3174/2020 per € 26.202,63 e imp. 1357/2021 per € 5.784,27);

5) Di dare atto che a conclusione dell'appalto risultano realizzate economie di spesa per complessivi € 2.237,99 di cui:

- € 0,38 sui lavori appaltati
- € 2,57 da ribasso d'asta
- € 134,20 da minore spesa per incarico di indagini di laboratorio
- € 2.100,84 da risparmio di spesa per incarico prove di laboratorio come da dichiarazione del D.L. allegata al presente atto

mentre restano a disposizione € 4.515,00 per liquidazione incentivi. Il QTE finale dell'opera risulta pertanto così definito:

Descrizione	Disponibile	Contabilizzati	Economie	Capitolo	Impegno
Importo lavori		132.811,21		2506002	3174/2020
Oneri di sicurezza		33.409,36		2506002	3174/2020
Importo variante		5.258,43	- 0,38	2506002	1357/2021

Importo contabilizzato		171.479,00			
IVA 10%		17.147,90			
TOTALE		188.626,90			
Spese tecniche progettazione		19.032,00		2506002	50088/2019
Incarico indagini di laboratorio		9.967,40	- 134,20	730000	50182/2019
Incarico prove di laboratorio		0,00	- 2.100,84	730000	50302/2019
Intervento riparazione copertura		2.196,00		2506002	1769/2020
Incarico coordinamento sicurezza		5.380,20		2506002	2322/2020
Sostituzione lastre (IVA compresa)		3.794,51		2506002	1900/2021
Nuove lavorazioni (IVA compresa)		64.250,00		2506002	3762/2021 2210/2021
Economie derivanti gara			2,57	2506002	50087/2019
Spese tecniche per incentivi	4.515,00			2506002	50087/2019
Totali parziali	4.515,00	293.247,01	2.237,99		
Costo complessivo dell'opera	300.000,00				

6) Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Reali dell'UTC;
- i codici identificativi del progetto sono: CUP C79H19000080004 - CIG 8457105FCF

7) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

9) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel, gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

11) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

12) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo

Empoli, 19/10/2021

Il Dirigente del Settore

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.