



**COMUNE di EMPOLI**

**PROVINCIA di FIRENZE**

**Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici**

*" Servizio Manutenzione infrastrutture "*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI**

(art. 50, co. 7, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

**OGGETTO:** Manutenzione annuale della segnaletica stradale orizzontale e lavori di modesta entità di segnaletica verticale su tutte le strade del territorio comunale per l'anno 2023

**IMPRESA:** D.G.M. s.r.l. Via F. Corridoni, 25 - 00100 Roma

**CONTRATTO:** in forma Commerciale prot. n. 37910 in data 26.05.2023

**C.I.G. :** Z053AB6FA0

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**RELAZIONE**

**Perizia principale** redatta in data 21 Aprile 2023 dal Geom. Elisabetta Bagnoli per un importo complessivo di € 39.500,00 così ripartito:

per Manutenzione segnaletica esistente	€ 27.000,00
Per lavori di nuova realizzazione	€ 10.500,00
per Oneri della Sicurezza	€ 1.000,00
Totale lavori a base d'asta	€ 39.500,00
A disposizione dell'amministrazione	
a) I.V.A. 22%	€ 8.690,00
Importo TOTALE Perizia	€ 48.190,00

**Assuntore del Servizio:** con Determina Dirigenziale n. 536 del 05.05.2023 del Centro di Responsabilità V è stata approvata la Perizia e stabilito di affidare l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 36 del D.Lvo 50/2016 tramite affidamento diretto previa indagine esplorativa con modalità telematica ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. A ) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. tra ditte con qualificazione nella categoria specialistica OS10 con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

A seguito di esperimento di gara rimase aggiudicataria la ditta D.G.M: srl con sede in via F. Corridoni, 25 – Roma C.F. e P.IVA n. 01311260499 che offrì il ribasso del 5,23 % sull'Elenco Prezzi posto a base di gara

e per un importo complessivo compresi Oneri della Sicurezza di € 37.486,45.= così come da Determina Dirigenziale n. 536 del 05.05.2023 del Centro di Responsabilità V. così ripartito

**Contratto:** Il Contratto Commerciale stipulato in data 26.05.2024 – Prot. n. 37910/2024.

**Importo Contrattuale:** L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 5,23 % sull'Elenco Prezzi posto a base di gara somma a € 36.486,45.= aumentato dell'importo per gli Oneri di Sicurezza di € 1.000,00.= determina così l'importo totale de appalto di € 37.486,45.=

per Manutenzione segnaletica esistente	€ 38.500,00
Ribasso del 5,23%	€ 2.013,55
Offerta ribassata del 5,23%	€ 36.486,45
per Oneri della Sicurezza	€ 1.000,00
Totale lavori da appaltare	€ 37.486,45
A disposizione dell'amministrazione	
a) I.V.A. 22%	€ 8.247,02
Importo TOTALE Perizia	€ 45.733,47

**Atto aggiuntivo per MAGGIORE SPESA :** Approvato con Determina Dirigenziale n. 1318 del 09.10.2023 - Contratto in forma Commerciale stipulato in data 23.10.2023 prot. N. 77297 per un importo complessivo di € 17.213,11.= così ripartito:

per Manutenzione segnaletica esistente	€ 17.650,00
Ribasso del 5,23 %	€ 9243,10
Offerta ribassata del 5,23 %	€ 16.726,90
per Oneri della Sicurezza	€ 486,21
Totale lavori a base d'asta	€ 17.213,11
A disposizione dell'amministrazione	
a) I.V.A. 22%	€ 3.786,89
Importo TOTALE Perizia	€ 21.000,00

**Consegna dei lavori:** La consegna, ha avuto luogo il giorno 26.05.2023.

**Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori:** Come stabilito dall'Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è fissato entro il 31.12.2023;

**Scadenza definitiva del tempo utile a seguito dell'Atto Aggiuntivo:** 31.12.2023.

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29 Dicembre 2023 come accertato con certificato di ultimazione dei lavori in data 10.01.2024 e quindi in tempo utile.

**Sospensioni e Riprese :** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie sospensioni .

**Proroghe Concesse:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga.

**Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Danni di forza maggiore:** Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Andamento dei Lavori:** I lavori si sono svolti in conformità della Norme Contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

**Variazioni apportate :** Non sono state apportate variazioni.

**Conto finale:** Il conto finale del contratto principale è stato redatto in data 29.01.2024 importa:

Totale lavori netti:	€. 36.445,67.=
Oneri di Sicurezza	€. 1.000,00.=
Totale	€. 37.445,67.=
A dedurre acconto:	€. <u>37.445,67.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€. 0.=

(diconsi euro zero)

**Conto finale della Maggiore Spesa:** Il conto finale della maggiore Spesa è stato redatto in data 18.01.2024 importa:

Totale lavori netti:	€. 16.726,03.=
Oneri di Sicurezza	€. 486,21.=
Totale	€. 17.212,24.=
A dedurre acconto:	€. <u>17.212,24.=</u>
Resta il credito netto a saldo dell'Impresa:	€. 0.=

(diconsi euro zero)

**Assicurazioni sociali:** Alla data del presente Certificato, L'Impresa appaltatrice D.G.M. srl risulta regolare ai fini del DURC .

**Cauzioni:** Come risulta dall'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto in forma Commerciale prot.n. 37910 in data 26.05.2023, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 2023/13/6654271 emessa dalla Italiana Assicurazioni Ag. di Casalmaggiore in data 15.05.2023 per l'importo di €. 3.749,00.= ed inoltre polizza assicurativa n. 8001767311-10 emessa dalla AVIVA ITALIA SPA Ag. 0061122-000003 Carass International srl in data 12.04.2021 per l'importo di €. 36.486,45.= quale responsabilità civile per danni nell'esecuzione dei lavori.

**Cessioni di credito:** Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

**Avvisi ad opponendum:** La Direzione dei lavori ha rilasciato in data 11.03.2024 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

**Riserve dell'Impresa:** L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

**Infortuni in corso di lavoro:** Durante il corso dei lavori non avvenuto nessun infortunio.

**Visita dei luoghi:** Dopo aver esaminato gli atti in perizia, contrattuali e contabili relativi al servizio in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, la sottoscritta il giorno 10.01.2024 si è recata nel sito dei lavori alla presenza del Sig. Claudio Del Ghianda con il quale si è proceduto alla visita delle opere eseguite

che si possono riassumere in lavori di ripasso e nuova esecuzione di segnaletica orizzontale, oltre a piccoli lavori di segnaletica verticale. Sono state quindi effettuate le misurazioni ed esaminato le lavorazioni che sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

La sottoscritta Geom. Elisabetta Bagnoli, quale Direttore dei Lavori e rappresentante dell'Amministrazione Comunale, presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcun, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

**Tempo stabilito per il Collaudo:** In base all'Art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro il termine di tre mesi dalla data del Certificato di Ultimazione e quindi entro il 29.03.2024.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa D.G.M. srl corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in totale nette €. 37.445,67.= + €. 17.212,24.=
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL di Roma in via continuativa.

### CERTIFICA

che i lavori di cui sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta **D.G.M. srl via F. Corridoni, 25** Roma e liquida il relativo importo in netti €. 37.315,79 - contratto principale (diconsi euro trentasettemilatrecentoquindici/79) ed €. 17.212,24 - maggiore spesa (diconsi euro diciassettemiladuecentododici/24) già pagate per intero all'impresa medesima.

Empoli li, 27.03.2024

IMPRESA I.  
**D.G.M. S.r.l.**  
Sede Sociale: Via Silvio Pellico, 14  
000192 ROMA  
sede operativa: Via Enrico Mattei, 40  
57016 ROSENANO MARITTIMO (LI)  
P. IVA 0344280499 - SDI: M5UXRT

IL DIRETTORE DI LAVORI E  
Geom. Elisabetta Bagnoli

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
Ing. Roberta Scardigli

