



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

799 del 06/08/2020

Oggetto:

INTERVENTO DI "MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Il Dirigente del Settore

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha negli ultimi anni cercato di incentivare e promuovere l'uso della bicicletta e in generale la mobilità dolce puntando a riqualificare la città e soprattutto il livello di vita dei cittadini realizzando interventi che consentano di migliorare la fruibilità degli spazi aperti e infrastrutturali del territorio;
- questa volontà ha portato all'approvazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 31/05/2016, del "Piano della Mobilità Ciclabile di Empoli – Biciplan" che ha individuato la rete ciclabile portante della città e proposto alcuni interventi di riorganizzazione della sede stradale a favore della mobilità dolce tra cui la realizzazione di alcune "zone 30 Km/h" e la realizzazione o ampliamento di alcuni percorsi pedonali;
- con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 17/05/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento denominato *"Moderazione del traffico con istituzione di una Zona 30 e realizzazione di percorso ciclabile in località Carraia"* ;

Premesso inoltre che

- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2685 del 28/02/2017 ha approvato il Bando POR FESR 2014/2020 Azione 4.6.4. sub A Procedura 2 "Sostegno ad interventi di mobilità urbana sostenibile: incremento mobilità dolce - piste ciclopedonali in ambito urbano";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento e l'adesione con tale progetto al bando regionale suddetto;

Dato atto che:

- con D.D. 16587 del 10.11.2017 la Regione Toscana ha approvato la graduatoria finale di merito contenente i progetti ammessi, tra i quali quello presentato dal Comune di Empoli, con un contributo regionale di cofinanziamento pari a € 160.000,00;
- con D.D. n. 1374 del 31/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di Euro 255.834,00, di cui € 160.000,00 finanziati con il suddetto contributo ed € 95.834,59 con risorse di bilancio della stazione appaltante;
- con D.D. n. 694 del 08/05/2019 i lavori sono stati affidati alla Soc. ROSI LEOPOLDO s.p.a. con sede legale in via Giuseppe Giusti 67 – 51017 Pescia (PT) - cod. fisc. 00820700474 per l'importo di € 175.692,77 oltre o.s. per € 7.700,00 ed IVA 10%, al netto del ribasso del 19,37% offerto in sede di gara, approvando contestualmente il QTE dell'opera come segue:

	Importo QTE impegnato	Importo QTE da impegnare	Capitolo	impegno
Lavori aggiudicati	183.392,77		2579503	49188/2019
			2655004	49189/2019
			2655001	49191/2019
IVA 10%	18.339,28		2579503	49188/2019
			2655004	49189/2019
			2655001	49191/2019
Totale lavori aggiudicati	201.732,05		2579503	49188/2019
			2655004	49189/2019
			2655001	49191/2019

Somme a disposizione				
Imprevisti		7.220,72	2655001	p. 47608/2018
Pubblicità		1.000,00	2655001	p. 47608/2018
Incentivo ex art.		3.674,00	2655001	p. 47608/2018
Somme derivanti da ribasso d'asta		42.207,23	2655001	p. 47608/2018
Totale Somme a disposizione		54.101,95	2655001	p. 47608/2018
Totali parziali	201.732,05	54.101,95		183.392,77
TOTALE COSTO OPERA	255.834,00			

- con atto rep. 28816 del 04/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto e in data 03/06/2019 i lavori hanno avuto regolare inizio;

Atteso che:

- ai sensi del D.L. 91/2017 così come convertito dalla legge 123 del 07/03/2017 le economie derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 42.207,23 IVA compresa, restano legate alla realizzazione dell'opera come f.p.v.;

Preso atto che:

- Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di rivalutare alcuni aspetti dell'intervento a causa di situazioni di seguito brevemente descritte:
 - a) circostanze impreviste e imprevedibili nella fase progettuale e che non alterano la natura generale del contratto (art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016);
 - b) esigenze di miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, motivata da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016);
- La tipologia delle lavorazioni è specificata nella relazione tecnica firmata dal direttore dei lavori;

Vista

- La perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa composta dai seguenti elaborati:
 - V1 - Relazione tecnica
 - V2 - Quadro comparativo delle lavorazioni
 - V3 - Computo metrico
 - V4 - Planimetria di inquadramento generale
 - V5 - Planimetria di dettaglio
 - V6 - Sezioni trasversali
 - V7 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 per l'importo netto di € 36.552,65 di cui € 1.554,37 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10;

Considerato che:

- la Regione Toscana ha visionato il progetto di variante, ritenendolo coerente con gli obiettivi e le finalità del progetto iniziale, autorizzato così la sua approvazione;

Dato atto che:

- La ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- I maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

- In conseguenza della presente perizia l'importo complessivo dell'appalto risulta rideterminato in € 219.945,42 oltre IVA, di cui € 210.691,05 per lavori ed € 9.254,37 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
- La spesa trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto:

- dover procedere alla sua approvazione e procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa;

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Settore Lavori Pubblici e Patrimonio";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;

determina

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

- 1) - Di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori di "**Moderazione del traffico con istituzione di una zona 30 e realizzazione di un percorso ciclabile in località Carraia**" per l'importo netto € 36.552,65 di cui € 1.554,37 per oneri della sicurezza, composta dagli elaborati elencati in premesse;
- 2) - Di approvare in particolare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 06/07/2020 dalla Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) - Di affidare i lavori alla Soc. ROSI LEOPOLDO s.p.a. con sede legale in via Giuseppe Giusti 67 – 51017 Pescia (PT) - cod. fisc. 00820700474 - data la continuità degli stessi - ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per l'importo complessivo di € 40.207,92 IVA 10% compresa;
- 4) - Di stabilire pertanto che ai 2 NN.PP. di cui trattasi sarà applicato il ribasso contrattuale del 19,37%;

5) - Di dare atto che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, ascende ad € 219.945,42, con un aumento di € 36.552,65 rispetto all'originario ammontare dell'appalto pari ad € 183.392,77

6) Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, a favore della Società ROSI LEOPOLDO come sopra generalizzata la spesa di Euro 40.207,92 sul bilancio di previsione 2020-2022 imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

capitolo	missione/ programma/ titolo	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
				2020
2655001	10/05/2/02	U.2.02.01.09.012 infrastrutture stradali	competenza	40.207,92

7) - Di prendere atto che per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione il termine per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 21 giorni;

8) - Di approvare il nuovo QTE dell'opera così definito:

	Importo QTE impegnato	Importo QTE da impegnare	Capitolo	impegno
Importo lavori aggiudicati	183.392,77		2579503 2655004 2655001	49188/2019 49189/2019 49191/2019
IVA 10% su lavori aggiudicati	18.339,28		2579503 2655004 2655001	49188/2019 49189/2019 49191/2019
Importo lavori variante	36.552,65		2655001	2265/2020
IVA 10% su lavori variante	3.655,28		2655001	2265/2020
Importo totale lavori appaltati	241.939,98			
Somme a disposizione				
Pubblicità		1.000,00	2655001	p. 47608/2018
Incentivo ex art.		3.674,00	2655001	p. 47608/2018
Somme derivanti da ribasso d'asta		9.220,62	2655001	p. 47608/2018
Totale Somme a disposizione		13.894,62		
Totali parziali	241.939,98	13.894,62		
TOTALE COSTO OPERA	255.834,00			

9) - Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

10) - Di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

11) - Di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

12) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

13) - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

14) - Di dare atto che:

il Responsabile del Procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C.

il codice CUP attribuito al presente progetto è: **C71B18000340001**;

il codice CIG attribuito al presente procedimento è: **7669822955**;

15) - di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2020	2265	10052.02.2655001	2020	U.2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE COMUNALI - ONERI	ROSI LEOPOLDO SPA	7669822955	40.207,92

Empoli, 06/08/2020

Il Dirigente del Settore